



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 11:00:10 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASTELOSAOMANOEL_1125_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

No talude ao lado do n. 493: muro em patamares, biomanta entre os patamares. No talude íngreme com moradias à montante em frente ao n. 424: muro na base, acerto do terreno e solo grampeado à montante. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude ao lado do n. 493.

Foto2



Descrição da foto2

Talude íngreme com moradias à montante em frente ao n. 424.