



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 11:12:10 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_CASTELOSAOMANOEL_1125_DSS_EA_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

À jusante da via: cortina atirantada. À montante da via: contraforte e tela chumbada para suporte dos blocos. Na escadaria: muro para suporte de material à montante. Ao lado da escadaria: solo gramprado. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono, em especial na drenagem natural. Desmonte de bloco fraturado no caminho da drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme com sinais de erosão à jusante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Afloramento com individualização de blocos.

Foto3



Descrição da foto3

Ao lado da escadaria, onde é possível ver uma drenagem natural.

Foto4



Descrição da foto4

Na drenagem natural há a presença de um bloco bastante fraturado.