



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 11:17:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_AS_EA__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Na base do polígono, na casa 228: muro de concreto ciclópico à jusante da casa. Na entrada e ao longo da servidão: muro de concreto armado. Hidrossemeadura e remoção de vegetação inclinada nos talude entre as moradias. Reflorestamento em região à montante com sinais de erosão. Muro de concreto armado à jusante de moradias encaixadas em cortes e para suporte da servidão. Na última casa da servidão: muro de concreto armado na base e concreto projetado à montante. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à jusante da casa 228.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte com trincas e aterro, sinais de ruptura da estrutura na lateral.

Foto3



Descrição da foto3

Talude entre moradias.

Foto4



Descrição da foto4

Talude de corte na última casa da servidão.