



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 3:37:26 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_EA_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **retaludamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

No final da rua João Ramos: biomanta no talude e drenagem. À montante da moradia ao lado n. 17: retaludamento e muros em patamares. Na casa com cicatriz à jusante: muro para suporte e estabilização.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa necessita de suporte à jusante.

Foto2



Descrição da foto2

Final da rua João Ramos.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz à montante da moradia ao lado n. 17.