



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 3:26:05 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_EA_TB__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- hidrossemeadura
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro na base da servidão, solo grampeado à montante. Muro à montante de casas encaixadas em taludes de corte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme com feições erosivas. Presença de moradia na crista do talude.

Foto2



Descrição da foto2

Moradia encaixada em talude de corte.