



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 9:38:46 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_756_DSS_AS_LT__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

À esquerda do n. 252F: muro na base e solo grampeado com face verde. Vazamento precisa ser sanado para evitar novos problemas. Drenagem em todo o polígono. A tubulação de esgoto está subdimensionada. No talude do n. 210: solo grampeado com face verde. Muros e biomanta nos cortes no talude acima do ponto de onibus.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

À esquerda do n. 252F.

Foto2



Descrição da foto2

Talude do n. 210.

Foto3



Descrição da foto3

Talude acima do ponto de onibus.