



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 13, 2024, 9:30:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_JARDIMSALVADOR_764_DSS_IR_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desmonte de rocha
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP
- construção/reparo de passeio
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Barreira dinamica à montante das moradias. À jusante da última moradia da servidão Antonio Alexandre Cordeiro: solo grampeado. Muro à montante de moradias com cortes íngremes.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Presença de blocos e de maciço rochoso à montante de moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Presença de blocos próximos às moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz à jusante da última casa da servidão, próximo à moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Corte íngreme à montante da moradia.