



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 19, 2024, 10:41:50 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_NOGUEIRA_1364_DSS_BC_DS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **dreno profundo**

Observação:

Foi observado realização de obra de contenção. A montante do talude com o meio-fio (onde está executando a obra): cortina atirantada. Atrás das residências: muro de concreto armado. Casas a montante de alta vulnerabilidade.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de obra de contenção.

Foto3



Foto4

