



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 9:38:12 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOSSASENHORADAGLORIA_887_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Obras em andamento com a execução de muro de gabião para suporte da via. À jusante observa-se a existencia pretérita de um muro de blocos que rompeu, mostrando que a sobrecarga do muro de gabião pode provocar novos problemas sem contenções à jusante do muro. Sugere-se cortina atirantada e muro na base. Drenagem no polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de gabião e muro de blocos rompido à jusante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de gabião para suporte da via.