



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:56:56 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_ROSEIRAL_658_DSS_PG_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

No acesso pela escadaria (taludes à montante e à jusante): muro na base e biomanta ou solo grampeado com face verde à montante do muro (dependendo do sobrepeso à montante, da inclinação e da presença de trincas). Taludes à jusante de moradias de alta vulnerabilidade: solo grampeado com concreto projetado. Casas com cortes íngremes à montante: muro. Refazer concreto projetado onde necessário.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude vegetado com processos erosivos na base.

Foto2



Descrição da foto2

Casa com trincas e talude à jusante: solo grampeado com concreto projetado.

Foto3



Descrição da foto3

Moradia com corte íngreme à montante.