



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 3:43:11 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_SAMAMBAIA_817_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Na região de solo, a montante da casa n. 41: solo grampeado com face verde. Em frente ao n. 41 B: muro e contraforte. No n. 41 D: contraforte e vigota chumbada, muro ao lado do afloramento rochoso. Muro para suporte da via. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa n. 41.

Foto2



Descrição da foto2

Em frente ao n. 41 B.

Foto3



Descrição da foto3

N. 41 D.

Foto4



Descrição da foto4

A via necessita de suporte, asfalto e drenagem.