



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 10:23:53 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1172_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Edificações em área com depósito de tálus. Casas de alta vulnerabilidade. Moradora relatou que há cerca de 30 anos, ocorreu queda de bloco que teve longo alcance, atingindo casas a jusante. Histórico de queda de blocos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslocamento do maciço e mobilização de material.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Desplacamento de rocha.

Foto4

