



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 12:31:01 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_VISTAALEGRE_1216_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Morador da casa 1030 relatou que ocorreu deslizamento a jusante da edificação há cerca de 20 anos, tendo o mesmo realizado obra de contenção há 3 anos. O morador não liberou o acesso à residência. Priorizar estruturas de drenagem no local. Na base da residência: muro de concreto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Foto3

