



FICHA DE CAMPO

Aug 15, 2024, 11:59:40 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_LAGINHA_1781_DSS_MS_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Não lançar lixo e entulho no talude. Concreto projetado e muro de blocos de concreto atrás das residências.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.