



FICHA DE CAMPO

Aug 20, 2024, 11:45:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D3_VALEDOCUIABA_1652_DSS_MS_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Erosão às margens do rio, levando materiais a se depositarem na calha do rio. Foram observados blocos na margem do rio, provenientes do fluxo de detrito no megadesastre de 2011. Recomenda-se a dragagem do rio cuiaba.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Descrição da foto2

Estreitamento do rio, com vazão reduzida.