



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 9:43:26 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__15

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e nas vias. Remoção de vegetação arbórea. Local com deslizamento planar de grande proporção, com destruição de edificações e vítima fatal. Ressalta-se a importância da drenagem no setor de risco.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da via a montante. A jusante da cortina, recomenda-se a execução de solo grampeado na cicatriz de deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Encosta a montante da via, contemplando todo o trecho com cicatriz de deslizamento: execução de muro em concreto ciclópico no sopé da encosta, com canaletas. A montante do muro, solo grampeado com vigotas estaqueadas.

Foto3



Descrição da foto3

Talude de corte na estrada de terra a montante da encosta: muro de concreto armado com acerto/suavização do terreno, englobando uma drenagem eficiente.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de concreto armado nas moradias encaixadas em talude de corte, com canaletas a montante.