

# Cronograma Físico-Financeiro



<b>Objeto</b>	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Exeutivo e Execução da construção de uma praça na localidade de Outeiro no distrito de São Joaquim no Município de Cardoso Moreira	<b>Encargos</b>	<b>Sem Desoneração</b>
<b>Município</b>	Cardoso Moreira	<b>Ref. Preços</b>	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
<b>Endereço</b>	na localidade de Outeiro no distrito de São Joaquim	<b>Mês Base</b>	12/2025
<b>Natureza</b>	Programa Governo Presente Cidades	<b>BDI</b>	18,00%
<b>ÁREA DA PRAÇA</b>	1.871,62 km	<b>BDI DIF.</b>	10,00%
		<b>Prazo</b>	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 33.679,88	R\$ 33.679,88 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 35.942,03	R\$ 28.218,09 78,51%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 1.103,42 3,07%	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 22.782,36	R\$ 0,00	R\$ 22.782,36 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 26.903,38	R\$ 0,00	R\$ 26.903,38 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 51.942,54	R\$ 0,00	R\$ 40.437,27 77,85%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.505,27 22,15%	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.919,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.919,86 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 161.774,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.177,48 10,00%	R\$ 16.177,48 10,00%	R\$ 32.354,97 20,00%	R\$ 40.443,71 25,00%	R\$ 40.443,71 25,00%	R\$ 16.177,48 10,00%	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 314.045,91	R\$ 0,00	R\$ 31.404,59 10,00%	R\$ 47.106,89 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.534,43 75,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURAS	R\$ 282.649,11	R\$ 0,00	R\$ 28.264,91 10,00%	R\$ 28.264,91 10,00%	R\$ 42.397,37 15,00%	R\$ 42.397,37 15,00%	R\$ 70.662,28 25,00%	R\$ 70.662,28 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 48.176,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.635,38 20,00%	R\$ 9.635,38 20,00%	R\$ 19.270,76 40,00%	R\$ 9.635,38 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 577.436,94	R\$ 0,00	R\$ 57.743,69 10,00%	R\$ 57.743,69 10,00%	R\$ 57.743,69 10,00%	R\$ 173.231,08 30,00%	R\$ 86.615,54 15,00%	R\$ 86.615,54 15,00%	R\$ 57.743,69 10,00%	R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA,	R\$ 81.910,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.955,38 50,00%	R\$ 40.955,38 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 58.641,30	R\$ 0,00	R\$ 5.864,13 10,00%	R\$ 5.864,13 10,00%	R\$ 5.864,13 10,00%	R\$ 5.864,13 10,00%	R\$ 17.592,39 30,00%	R\$ 17.592,39 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 77.249,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.624,89 50,00%	R\$ 38.624,89 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 15.008,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.008,05 100,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 63.359,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.119,85 33,33%	R\$ 21.119,85 33,33%	R\$ 21.119,85 33,33%	R\$ 0,00
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%	R\$ 0,00 12,50%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 33.611,22	R\$ 16.805,61 50,00%	R\$ 16.805,61 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 36.990,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.247,50 25,00%	R\$ 9.247,50 25,00%	R\$ 18.495,01 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 199.546,93	R\$ 8.154,13 4,09%	R\$ 23.964,95 12,01%	R\$ 17.187,75 8,61%	R\$ 13.771,41 6,90%	R\$ 33.370,76 16,72%	R\$ 35.217,64 17,65%	R\$ 30.769,58 15,42%	R\$ 37.110,72 18,60%	R\$ 0,00 0,00%

# Cronograma Físico-Financeiro



<b>Objeto</b>	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Exeutivo e Execução da construção de uma praça na localidade de Outeiro no distrito de São Joaquim no Município de Cardoso Moreira	<b>Encargos</b>	<b>Sem Desoneração</b>
<b>Município</b>	Cardoso Moreira	<b>Ref. Preços</b>	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
<b>Endereço</b>	na localidade de Outeiro no distrito de São Joaquim	<b>Mês Base</b>	12/2025
<b>Natureza</b>	Programa Governo Presente Cidades	<b>BDI</b>	18,00%
<b>ÁREA DA PRAÇA</b>	1.871,62 km	<b>BDI DIF.</b>	10,00%
		<b>Prazo</b>	240 dias

<b>23</b>	<b>ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 159.717,72</b>	R\$ 6.526,58 4,09%	R\$ 19.181,59 12,01%	R\$ 13.757,10 8,61%	R\$ 11.022,66 6,90%	R\$ 26.710,01 16,72%	R\$ 28.188,26 17,65%	R\$ 24.628,03 15,42%	R\$ 29.703,49 18,60%	R\$ 0,00 0,00%
	<b>DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA</b>	<b>R\$ 2.285.289,02</b>	R\$ 93.384,29 4,09%	R\$ 274.455,90 12,01%	R\$ 196.840,75 8,61%	R\$ 157.715,54 6,90%	R\$ 382.174,88 16,72%	R\$ 403.326,08 17,65%	R\$ 352.385,17 15,42%	R\$ 425.006,41 18,60%	R\$ 0,00 0,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 93.384,29 4,09%	R\$ 367.840,19 16,10%	R\$ 564.680,94 24,71%	R\$ 722.396,49 31,61%	R\$ 1.104.571,36 48,33%	R\$ 1.507.897,45 65,98%	R\$ 1.860.282,61 81,40%	R\$ 2.285.289,02 100,00%	R\$ 2.285.289,02 100,00%