Cronograma Físico-Financeiro

CIDADES GOV RJ

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Projeto Executivo e Obras de Drenagem e Pavimentação na ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO BAIRRO BOA ESPERANÇA e na ESTRADA DO MORRO GRANDE,NO MUNICÍPIO DE AREAL /RJ.	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SICRO; SINAPI, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Município	Areal	Mês Base	05/2025
Endereço	Ruas nos bairros de Boa Esperança/ Morro Grande - Areal/ RJ	BDI S/ DES.	18,71%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI DF.	9,81%
Extensão da via	18,87 km	Prazo	15 meses

ITEM	ETAPAS / SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA 30 DIAS	2º ETAPA 60 DIAS	3º ETAPA 90 DIAS	4º ETAPA 120 DIAS	5º ETAPA 150 DIAS	6º ETAPA 180 DIAS	7º ETAPA 210 DIAS	8º ETAPA 240 DIAS	9º ETAPA 270 DIAS	10º ETAPA 300 DIAS	11º ETAPA 330 DIAS	12º ETAPA 360 DIAS	13º ETAPA 390 DIAS	14º ETAPA 420 DIAS	15º ETAPA 450 DIAS	16º ETAPA 480 DIAS	17º ETAPA 510 DIAS	18º ETAPA 540 DIAS	19º ETAPA 570 DIAS	20º ETAPA 600 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 1.999.927.48	R$ 399.985,50 20,00%	R$ 599.978,24 30,00%	R$ 599.978,24 30,00%	R$ 399.985,50 20,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 469.623.86	R$ 281.774,31 60,00%	R$ 18.784,95 4,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 14.088,72 3,00%	R$ 23.481,19 5,00%	R$ 23.481,19 5,00%	R$ 23.481,19 5,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 9.392,48 2,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 325.425.32	R$ 0,00	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 32.542,53 10,00%	R$ 32.542,53 10,00%	R$ 32.542,53 10,00%	R$ 32.542,53 10,00%	R$ 48.813,80 15,00%	R$ 48.813,80 15,00%	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 16.271,27 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	TRANSPORTE	R$ 3.708.358.65	R$ 0,00	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 370.835,87 10,00%	R$ 370.835,87 10,00%	R$ 370.835,87 10,00%	R$ 370.835,87 10,00%	R$ 556.253,80 15,00%	R$ 556.253,80 15,00%	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 185.417,93 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 478.270.83	R$ 0,00	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 47.827,08 10,00%	R$ 47.827,08 10,00%	R$ 47.827,08 10,00%	R$ 47.827,08 10,00%	R$ 71.740,62 15,00%	R$ 71.740,62 15,00%	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 23.913,54 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 1.174.888.95	R$ 0,00	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 117.488,90 10,00%	R$ 117.488,90 10,00%	R$ 117.488,90 10,00%	R$ 117.488,90 10,00%	R$ 176.233,34 15,00%	R$ 176.233,34 15,00%	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 58.744,45 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7	INJEÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R$ 7.635.122.61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381.756,13 5,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 763.512,26 10,00%	R$ 381.756,13 5,00%	R$ 381.756,13 5,00%	R$ 381.756,13 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R$ 14.864.13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 743,21 5,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 1.486,41 10,00%	R$ 743,21 5,00%	R$ 743,21 5,00%	R$ 743,21 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	ESTRUTURAS	R$ 104.827.03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.241,35 5,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 10.482,70 10,00%	R$ 5.241,35 5,00%	R$ 5.241,35 5,00%	R$ 5.241,35 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R$ 8.610.87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,54 5,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 861,09 10,00%	R$ 430,54 5,00%	R$ 430,54 5,00%	R$ 430,54 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 8.599.80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,99 5,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 859,98 10,00%	R$ 429,99 5,00%	R$ 429,99 5,00%	R$ 429,99 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R$ 7.645.714,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.914,29 2,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 764.571,46 10,00%	R$ 611.657,17 8,00%	R$ 382.285,73 5,00%	R$ 382.285,73 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21		R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.053.585.43	R$ 30.469,38 2,89%	R$ 40.362,03 3,83%	R$ 52.650,37 5,00%	R$ 67.913,79 6,45%	R$ 94.741,33 8,99%	R$ 94.951,22 9,01%	R$ 108.079,11 10,26%	R$ 108.079,11 10,26%	R$ 82.662,88 7,85%	R$ 82.033,22 7,79%	R$ 82.033,22 7,79%	R$ 82.033,22 7,79%	R$ 57.831,68 5,49%	R$ 34.872,44 3,31%	R$ 34.872,44 3,31%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 432.220.73	R$ 12.499,69 2,89%	R$ 16.558,04 3,83%	R$ 21.599,18 5,00%	R$ 27.860,81 6,45%	R$ 38.866,49 8,99%	R$ 38.952,59 9,01%	R$ 44.338,15 10,26%	R$ 44.338,15 10,26%	R$ 33.911,45 7,85%	R$ 33.653,14 7,79%	R$ 33.653,14 7,79%	R$ 33.653,14 7,79%	R$ 23.724,75 5,49%	R$ 14.306,00 3,31%	R$ 14.306,00 3,31%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%
	DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %	R$ 25.060.040.26	R$ 724.728,88 2,89%	R$ 960.030,45 3,83%	R$ 1.252.314,65 5,00%	R$ 1.615.362,47 6,45%	R$ 2.253.468,68 8,99%	R$ 2.258.460,81 9,01%	R$ 2.570.713,91 10,26%	R$ 2.570.713,91 10,26%	R$ 1.966.176,61 7,85%	R$ 1.951.199,93 7,79%	R$ 1.951.199,93 7,79%	R$ 1.951.199,93 7,79%	R$ 1.375.554,48 5,49%	R$ 829.457,86 3,31%	R$ 829.457,86 3,31%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%
	TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO		R$ 724.728,88 2,89%	R$ 1.684.759,33 6,72%	R$ 2.937.073,98 11,72%	R$ 4.552.436,45 18,17%	R$ 6.805.905,03 27,16%	R$ 9.064.365,83 36,17%	R$ 11.635.079,75 46,43%	R$ 14.205.793,66 56,69%	R$ 16.171.970,27 64,53%	R$ 18.123.170,20 72,32%	R$ 20.074.370,12 80,11%	R$ 22.025.570,05 87,89%	R$ 23.401.124,53 93,38%	R$ 24.230.582,40 96,69%	R$ 25.060.040,26 100,00%	R$ 25.060.040,26 100,00%	R$ 25.060.040,26 100,00%	R$ 25.060.040,26 100,00%	R$ 25.060.040,26 100,00%	R$ 25.060.040,26 100,00%

Documento assinado digitalmente
CAMILA DA SILVA PEREIRA SIMOES
Data: 03/07/2025 11:20:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 03/07/2025 12:01:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br